

Powiat Otwocki

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-321
fax. (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl

Otwock06.....08.2020 r.

S.OS.III.0003/18.2020

Pan
Dariusz Grajda
Radny Rady Powiatu w Otwocku

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącą stanu zaawansowania wszystkich inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok 2020 w załączeniu przesyłam Panu zestawienie inwestycji drogowych, inwestycji oświatowych oraz inwestycji w jednostkach pomocy społecznej.

STAROSTA
Cezary Łukaszewski

Lp.	Zadanie	Opis
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: na budowę chodnika oraz przebudowę i rozbudowę drogi. W dniu 08.07.2020r. Został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (dotyczy budowy chodnika na odc. Celestynów - Dąbrówka), projektant złożył dokumentację na przebudowę drogi
2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyicy	brak podpisanego porozumienia z UG Celestynów na finansowanie zadania, planowany termin wykonania zadania -I połowa października
3	Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosa	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy (zaprojektuj i wybuduj) i podpisano umowę na wykonanie zadania - zakończenie umowy listopad 2020
4	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli	w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania 32 tydzień 2020 roku
5	Modernizacja odwodnienia w drogach powiatowych na terenie Józefowa, w tym: - Nr 2768W w ul. Granicznej na wysokości Nr 46 i w rejonie ul. Lisiej, - Nr 2766W w ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego	w trakcie prac projektowych - koniec prac projektowych sierpień 2020, po tym okresie ogłosimy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
6	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze Nr 2770W - ul. Nadwiślańskiej	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy (zaprojektuj i wybuduj) i podpisano umowę na wykonanie zadania - zakończenie umowy listopad 2020
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych (doświetlone znaki) w ul. Granicznej przy skrzyżowaniu z ul. Zawiszy, droga Nr 2768W	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy (zaprojektuj i wybuduj) i podpisano umowę na wykonanie zadania - zakończenie umowy listopad 2020
8	Budowa chodnika w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza	ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin otwarcia ofert 11.08.2020
9	Wymiana nakładki asfaltobetonowej na rondzie Księdza Jerzego Popiełuszki	planowany termin wykonania nakładki asfaltobetonowej - wrzesień
10	Projekt i budowa odwodnienia w ul. Granicznej na wysokości numeru 81	w trakcie prac projektowych - koniec prac projektowych sierpień 2020, po tym okresie ogłosimy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót

11	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	zadanie zakończone
12	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	zadanie zakończone
13	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	w trakcie prac projektowych, termin przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę - listopad 2020,
14	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołątaja na wysokości ul. Zacisznej)	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy (zaprojektuj i wybuduj) i podpisano umowę na wykonanie zadania - zakończenie umowy listopad 2020
15	Dokumentacja projektowa ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Batorego z ul. Karczewską/Matejki - ETAP 1 (usunięcie kolizji z mediami, wykup działek i inne)	w trakcie prac projektowych, termin opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID do listopada 2020.
16	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	zadanie zakończone
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzór inwestorski; w trakcie procedury przetargowej na etapie wyboru wykonawcy i podpisania umowy.
18	Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki	ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin otwarcia ofert 11.08.2020
19	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	w trakcie realizacji, została wykonana warstwa wiążąca, na początku sierpnia zostanie wykonana warstwa ścieralna
20	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2772W w ul. Świderskiej przy ul. Kościelnej	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy (zaprojektuj i wybuduj) i podpisano umowę na wykonanie zadania - zakończenie umowy listopad 2020
21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	planowany termin wykonania nakładki asfaltobetonowej sierpień - wrzesień

22	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	planowany termin wykonania nakładki asfaltobetonowe - II połowa sierpnia
23	Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej w Człkówce Nr 2743W od DK50 do numeru Człkówka 60 (dz.ew. 312/4) oraz wykonanie ZRID na przebudowę drogi Nr 2743W od numeru Człkówka 60 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Wspólną	ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin otwarcia ofert 11.08.2020
24	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów Rudno	planowany termin wykonania nakładki asfaltobetonowej - wrzesień
25	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	planowany termin wykonania robót budowlanych - wrzesień
26	Wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego	ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin otwarcia ofert 11.08.2020
27	Wykonanie barier na przepuście wraz z nową nakładką na przepuście w Osiecku	zakupiono materiały, w trakcie przygotowania do rozpoczęcia inwestycji
28	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy (zaprojektuj i wybuduj) i podpisano umowę na wykonanie zadania - zakończenie umowy listopad 2020
29	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	zadanie zakończone
30	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin-Wysoczyn-Szymanowice	zadanie zakończone
31	Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)	w trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego, planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to II połowa sierpnia
32	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1302W na wysokości Szkoły Podstawowej w Siedzowie na odcinku od granicy działki szkoły do wysokości boiska sportowego	w trakcie prac projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnego zgłoszenia sierpień 2020

33	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	zadanie zdjęte z budżetu
34	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	w trakcie trwania prac projektowych - projektant po terminie.
35	Wykonanie projektu (ZRID) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od S17 do istniejącego opracowania (ok 1,1 km) w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów	w trakcie prac projektowych, termin opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID do listopada 2020.
36	Wykonanie projektu (ZRID) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od istniejącego CPR Malcanów, ul. Mazowiecka (staw "Laguna") do istniejącego opracowania w Lipowie ul. Armii Krajowej do ul. Wierzbowej (ok. 0,8 km) w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów	w trakcie prac projektowych, termin opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID do listopada 2020.
37	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów	zadanie zdjęte z budżetu
38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	planowany termin wykonania nakładki asfaltobetonowej - sierpień
39	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	w trakcie prac projektowych, termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej koniec września
40	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W - ul. Mickiewicza w Goraszce - ZRID	w trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, planowany termin ogłoszenia postępowania o II połowa sierpnia
41	Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiązowna	w trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego I połowa września

42

Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr
2701W w miejscowości Majdan (na odcinku od S17 do ul.
Pieknej) oraz w miejscowości Michałówek (od pętli
autobusowej do istniejącego wiaduktu)

planowany termin wykonania robót budowlanych - październik

Dyrektor
mgr inż. Piotr Kozłowski

Starszy specjalista
ds. Zamówień publicznych i rozliczeń

Bożek
Małgorzata Bożek

Zespół Szkół Nr2

„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”
wykonanie inwestycji zgodnie z planem. Termin zakończenia 22.XII.2020 r.

Zespół Szkół Nr1

„Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”
- prace budowlane zostały ukończone, trwają drobne uzupełnienia, które zostaną zakończone do 31.VIII.2020 r.

Liceum Ogólnokształcące Nr I

1. *„Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr I”*
- prace w trakcie, termin wykonania 31.X.2020 r.
2. *„Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I”*
- wykonany projekt remontu schodów został skierowany do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, celem zaopiniowania. Pan Starosta zwracał się z prośbą do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyspieszenie wydania przedmiotowej opinii, jednakże inspektor do którego przydzielony został nasz projekt poinformował, że musimy czekać w bardzo długiej kolejce. Urząd ma bowiem bardzo duże opóźnienie w wydawaniu wszelkich decyzji i opinii ze względu na pandemię. W związku z powyższym Oświata Powiatowa złoży wniosek o przesunięcie realizacji przedmiotowej inwestycji do końca 2021 r. ze względu na fakt, iż nie zdążymy przeprowadzić postępowania przetargowego, tak aby prace mogły być wykonane przed zimą. Zatem przesunięcie inwestycji na rok 2021 jest konieczne.
3. *„Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I”*
- podpisana została umowa na wykonanie projektu - w terminie do grudnia 2020 r. za kwotę 58.425,- zł. Zatem w 2020 r. niemożliwe jest wykonanie tego zadania, tym bardziej, że w planie finansowym na wykonanie tej inwestycji zabezpieczono 500.000,- zł. łącznie z projektem, a wstępnie projektant oszacował kosztorys na 1.500.000 zł.

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
[Podpis]
mgr Hanna Majewska-Smolka

POWIAT OTWOCKI
UL. GÓRNA 13, 05-400 OTWOCK
NIP 532-2008-671
Jednostka organizacyjna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne w jednostkach pomocy społecznej Powiatu Otwockiego w 2020 r.

Lp.	Nazwa placówki	Nazwa	Kwota
1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	50 000,00
RAZEM			50 000,00

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Euliga
mgr Ewa Suliga

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Wojciech Wozniak
mgr Małgorzata Wozniak