Otwock, 9 stycznia 2026 r.

STAROSTA OTWOCKI
05 – 400 Otwock, ul. Górna 13
tel. 22 600-7-131
www.powiat-otwocki.pl
inzruchu@powiat-otwocki.pl

AB.7121.2.20.2025.MA

PROTOKÓŁ nr 2/2026 r.

Protokół kontroli wykonania zadań technicznych wykonany w związku z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem[1], przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2026 r., dla projektu organizacji ruchu nr AB.7121.2.20.2025.MA, z dnia 9 lipca 2025 r., dotyczący odcinka drogi gminnej nr 270392W (ul. Kochanowskiego) w Karczewie.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu do 31 grudnia 2026 r.

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu: 22 grudnia 2025 r.

Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu: 30 grudnia 2025 r.

W dniu 9 stycznia 2026 r. inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Komunardów 10, Mariusz Bogdański, działając na podstawie § 12 ust 3 rozporządzenia[1], w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym[2], przeprowadził kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu nr AB.7121.2.20.2025.MA, dotyczący odcinka drogi gminnej nr 270392W (ul. Kochanowskiego) w Karczewie, w zakresie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

I. WYNIKI KONTROLI

Kontrolujący w toku przeprowadzonych czynności ustalił, że w km od 0+000 do km 0+030 występuje niedostateczna widoczność oznakowania poziomego P-1b *„linia pojedyncza przerywana – krótka”*.

Ponadto w km od około 0+243 do km 0+525, brak oznakowania poziomego P-1b.

---

[1] Dz.U. z 2017 r. poz. 784
[2] Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, ze zm.

II. ZALECENIA POKONTROLNE

W terminie do końca I kwartału 2026 r. od daty doręczenia niniejszego protokołu, należy usunąć niezgodności wskazane w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Jednocześnie zobowiązuję zarządcę drogi do niezwłocznego powiadomienia o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Kontrolujący:
Inspektor Mariusz Bogdański

Pieczątka/podpis ..... data: 09.01.2026 r.

Otrzymuje:
Burmistrz Karczewa, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.